

			日付		打ち合わせ内容(作成資料等)	作業内容
			2005/5/26	先生来所	M医院・その他作品・SKYSHIP自邸を案内	
1 与 条 件 整 理			2005/7/13	ご契約	大きなところでのクリニックの構成とご要望を伺う ヒアリング	・眼科全般の現状について下調べ ・現状の問題点・改善点等を 整理しまとめる
			2005/7/22	本院見学(現状リサーチ)	診療を見せて頂き、現状を把握する (スタッフの方たちによる現状の機材の配置、収納内容等の図と実測寸法資料を頂く)	・所内でブレインストーミングを行い コンセプトをつめる
2 企 画 設 計			2005/7/27	FIRSTプレゼン	①本院見学のリサーチ資料(本院の平面図にリサーチ結果を書き込んだ資料A1サイズ) ②トータルコンセプト資料(ブレインストーミングのツリーのA1資料) ③エクステリア、ディスプレイ、ユニフォーム等のブレインストーミングのツリーと具体的な提案資料(A2サイズ等) ④以上のコンセプトや提案を盛り込んだプランを提案(3案提示) →1案に絞られる	・コンセプトに基づいたプラン作成 ・コンセプトに基づき、空間デザインの 素材収集をしたりすることで空間イメージを 作っていく
			2005/8/10	SECONDプレゼン	空間デザインのコンセプト提案資料(ブレインストーミングのツリーとコンセプトドローイングのA1×2程の資料) 簡単な模型も作成	・スタディー模型作成
3 基 本 設 計			2005/8/24	本院見学(寸法リサーチ)	①機器CHECK表(移設するか新規導入か・寸法・使用方法等の確認資料) ②収納CHECK表(収納内容・容量の確認資料) →基本設計に必要な寸法等の確認をする　それを踏まえて同時に使い勝手のよいプランに調整する	・専門的な機器について、現状での使われ方 や寸法の把握のための資料作り
			2005/9/4	基本設計	寸法を踏まえた、平面図と展開図を作成し、平面と立面での機能的な部分の設計をご説明	・模型を使って3次元にスタディーをし、 空間デザインをし、図面にしていく
			2005/9/21	シミュレーション&デザイン提案	①原寸大平面図 図面上だけでは空間の把握が難しいので、原寸大に平面図をロール紙に印刷し、現地床に置いて実際に歩いて シミュレーションして頂く ②模型 3次元のデザインを模型を用いて原寸大平面図とともにご説明	・平面図をプロッターにて印刷、現地床に 敷き詰める ・最終仕上りの模型を作成
4 実 施 設 計			2005/10/5	WEB&眼科名称プレゼン	実施図面作成中にソフト面での提案を行う	・実施図面作成 具体的なマテリアルや使用金物、 衛生器具等の選定(サンプル取り寄せ やショールーム訪問等含む)
			2005/10/19	実施設計	実施設計承認(変更改善点のご報告)、見積り発注承諾 見積り3社依頼、ネゴシエーションをする	
5 工 事 業 者 選 定 ・ 契 約 ・ 監 理	F F E		2005/11/9	内装業者とのご契約	管理業務の開始	・内装業者選定、見積り発注
			2005/11/28	FFEご提案 マテリアル提示	椅子、小物一式を冊子にしてご提案 具体的な内装のマテリアルをサンプルを用いて提示、承認を頂く	・FFEの選定作業、資料作り
			2005/12/12	工事管理のご報告等	工事管理中に発生する変更点のご報告、ご承認 FFEのツメ作業(発注等スケジュールの確認)	・現場にて監督管理(施工図面チェック等) ・ロゴマーク、名刺、封筒等のデザイン
		販 促 ツ ー ル	2005/12/19	ロゴマークプレゼン	2案をコンセプトを交えて提案	
			2006/1/11	名刺・診察券・封筒・看板提案	スケジュールを踏まえたご提案、ご承認を頂く	
			2006/1/14	竣工	竣工検査	・竣工検査
			2006/1/17 2006/1/22	FFE・機材の搬入立会い		
			2006/2/2	眼科オープン		